

REGIONE LAZIO

**ENTE REGIONALE
PARCO DEI MONTI AURUNCI**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO
PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA
"VILLA IACCARINI" NEL COMUNE DI ITRI (LT)
CIG ~~Z562DC550A~~**

committente :

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

il responsabile del procedimento :

Dott. Giuseppe Marzano

PROGETTO ESECUTIVO

titolo tavola :

CRONOPROGRAMMA

tavola n.

12

rifer. :

data :

OTTOBRE 2020

rapp. :

Progettista e Direttore dei Lavori

Ing. Enrico Franco Sabellico

Via A. Ferrucci n. 93 - pal. "B"
04023 Formia (LT)
tel. 0771/22543
e-mail : sabelstudio@libero.it
PEC : enricofranco.sabellico@ingpec.eu



ALLEGATO "A"

Comune di ITRI
Provincia di LT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POSTA " VILLA IACCARINI " NEL COMUNE DI ITRI

COMMITTENTE: ENTE PARCO REGIONALE DEI LONTI AURUNCI .

CANTIERE: STRADA STATALE 82 , ITRI (LT)

ITRI , 08/10/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE SABELLICO ENRICO FRANCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP. MARZANO GIUSEPPE DOTT.)

INGEGNERE SABELLICO ENRICO FRANCO

VIA A. FERRUCCI 93 PAL. B
04023 FORMIA (LT)
Tel.: 0771/22543 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: sabelstudio@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6																		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE	9 g	[Gantt bar from -2 to 14]																																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g		Z1																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g			Z1																																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g										Z1																											
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g											Z1																										
FASE 2 - COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE	48 g	[Gantt bar from 12 to 36]																																				
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	2 g											Z1																										
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	5 g												Z1																									
Rimozione di manto di copertura in tegole	5 g																					Z1																
Posa di manto di copertura in tegole	5 g																																				Z1	
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	11 g																																				Z1	
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g																																					
Realizzazione di opere di lattomeria	7 g																																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																																					
FASE 3 - SMOBILIZZO CANTIERE	2 g																																					
Smobilizzo del cantiere	2 g																																					
LEGENDA Zona:																																						
Z1 = ZONA UNICA																																						

